



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

ที่ ขย ๗๖๘๐๑/๒๕๖๘

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

ตามแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) แล้วนั้น

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย จึงขอรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการฯ และให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ เห็นควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินการดังกล่าว ผ่านช่องทางต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิตยา เวียนโคกสูง)

นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวทัศนีย์ ชันธสง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....

(นายเนติภัทร ประจักษ์ภูมิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

(ลงชื่อ).....

(นายสำเริง ทวีภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา คมนาคมขนส่ง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ บ้านวังก้านเหลือง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ			✓	๒๗๙,๐๐๐	-	๒๗๙,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านหมอน นวย หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ			✓	๑๓๑,๐๐๐	-	๑๓๑,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากโรงเรียนโค้งน้ำตบฯ ถึง นานายสมพงษ์ บ้านโค้งน้ำตบฯ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ			✓	๔๗๙,๕๐๐	-	๔๗๙,๕๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางอ้อย - ท่าแก้งน้อย บ้านกุด เวียน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ			✓	๔๙๒,๔๐๐	-	๔๙๒,๔๐๐	
๕	โครงการเสริมคันดินเลียบแม่น้ำชี บ้านท่า หว้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ			✓	๔๙๕,๐๐๐	-	๔๙๕,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ	✓			๒๗๐,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๕ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ	✓			๑๑๔,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	
๘	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง ช่วงฝายนายสุบิน - นานางเสนห์ หมู่ที่ ๓ ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ		✓		๑๔๖,๐๐๐	-	๑๔๖,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายทองมาก (คุ้มท่าตะคร้อ) หมู่ที่ ๓ ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ	✓			๑๙๓,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.บ้านผู้ช่วยบัวไข บ้านโค้งขนัน หมู่ที่ ๔ ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ	✓			๗๓,๓๐๐	๕๒,๐๐๐	๒๑,๓๐๐	
๑๑	โครงการลงดินลูกรังสายนายเพิ่ม - นานางแสง บ้านโค้งน้ำตบ หมู่ที่ ๕ ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ	✓			๑๑๑,๖๐๐	๑๑๑,๐๐๐	๖๐๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ		✓		๑๒๐,๐๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองส่งน้ำ จากบ้านนางประนอม – บ้านนางบัวหล้น หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ		✓		๓๐๖,๐๐๐	-	๓๐๖,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๔	โครงการถนนดินพร้อมลงลูกรังสายหนองจอก บ้านโค้งน้ำตบ หมู่ที่ ๑๒	✓			๒๑๖,๒๐๐	๒๑๕,๐๐๐	๑,๒๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ส. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยข้าง อบต. หมู่ที่ ๓ ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ		✓		๙๙๑,๐๐๐	-	๙๙๑,๐๐๐	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรียนชุมพลสวรรควิทยา บ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	✓			๔๘๕,๐๐๐	๔๗๑,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสาย ชย. ถ. ๘๓-๐๐๘ กุดเวียน-ทางหลวงชนบท หมายเลข ชย.๓๐๑๖ บ้านกุดเวียน หมู่ที่ ๖ ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) บ้านแก้งจิก หมู่ที่ ๗ ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ	✓			๓๗๕,๐๐๐	๓๗๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา เกษตรและแหล่งน้ำ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ระบบชลประทานและแหล่งน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมการเกษตรและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ก่อสร้างถนนลูกรัง จากนา นางประคอง - นานางจอย บ้านแก้งจิก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้าน ค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ			✓	๔๙๒,๗๐๐	-	๔๙๒,๗๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างประตูปิด - เปิดน้ำ บริเวณ ท่าแก้ง บ้านโค้งน้ำดับ หมู่ที่ ๕ ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ		✓		๘๒,๐๐๐	-	๘๒,๐๐๐	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
๓	โครงการก่อสร้างประตูปิด - เปิดน้ำ จากลำ ชีสู่ตะกุด บ้านกุดเวียน หมู่ที่ ๖ ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ		✓		๑๔๗,๕๐๐	-	๑๔๗,๕๐๐	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา เศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวน ครัว			✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานรากและสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพในครัวเรือน

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่างงาน และประสบปัญหาทางสังคม			✓	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา		✓		๔๕๐,๐๐๐	๑๙๔,๒๑๑	๒๕๕,๗๘๙	
๒	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนกุดเวียงวิทยัพุดง		✓		๔๐๕,๐๐๐	๒๐๗,๙๐๐	๑๙๗,๑๐๐	
๓	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนไค้งน้ำตบวิทยาการ		✓		๑,๓๕๕,๒๐๐	๘๕๒,๐๑๖	๕๐๓,๑๘๔	
๔	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนชุมพลสวรรควิทยา		✓		๔๔๘,๒๐๐	๒๗๓,๑๕๖	๑๗๕,๐๔๔	
๕	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนวังก้านเหลืองตรุดนิก		✓		๘๒๒,๘๐๐	๔๐๒,๖๐๐	๔๒๐,๒๐๐	

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ และสืบสานการศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติ			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือนหก			✓	๗๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐	
๒	โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา			✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	
๓	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน (นมัสการพระธาตุชัยภูมิรินทร์)			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สวัสดิการสังคม และชุมชน

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		✓		๑๓,๖๒๐,๐๐๐	๓,๘๘๖,๖๐๐	๙,๗๓๓,๔๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ		✓		๘,๕๐๐,๐๐๐	๒,๓๙๖,๐๐๐	๖,๐๐๔,๐๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		✓		๙๖,๕๐๐	๓๗,๕๐๐	๕๙,๐๐๐	

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการซ่อมแซมบ้านผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส			✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ			✓	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	

(๓) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการกำจัดขยะมูลฝอย			✓	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ รุนแรงต่อเด็กและสตรี			✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	
๓	โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมี คุณค่า (โรงเรียนผู้สูงอายุ)		✓		๑๐๐,๐๐๐	๑๐,๒๑๐	๘๙,๗๙๐	
๔	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง			✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบล บ้านค่าย			✓	๗๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐	

๔.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา กีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการกีฬาตำบลบ้านค่ายสัมพันธ์ด้าน ยาเสพติด	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	
๒	โครงการกีฬาพื้นบ้าน บ้านค่ายสัมพันธ์ ด้านภัยยาเสพติด	✓			๕๐,๐๐๐	๔๒,๔๖๐	๗,๕๔๐	

๔.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การสาธารณสุข

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านค่าย	✓			๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	-	

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า	✓			๕๐,๐๐๐	๓๘,๓๐๐	๑๑,๗๐๐	
๓	โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๔	โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ที่ ๑๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	
๕	โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ที่ ๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	
๖	โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	
๗	โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ที่ ๔ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	
๘	โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ที่ ๕ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	
๙	โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ที่ ๖ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	
๑๐	โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ที่ ๗ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	
๑๑	โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ที่ ๘ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	
๑๒	โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ที่ ๙ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการ จัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย			✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	
๒	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติ การจิตอาสาภัยพิบัติ			✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	
๓	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร.			✓	๗๕,๐๐๐	-	๗๕,๐๐๐	
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น			✓	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	

๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการ พัฒนาปรับปรุงรูปแบบ มาตรฐานการทำงาน สร้างทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์ สุจริตในการทำงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองชัยภูมิ	✓			๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	
๒	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.๒๕๔๒ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียม ที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. สาธารณสุข			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	
๓	โครงการออกให้ บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ			✓	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	
๒	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			✓	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			✓	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	